



## Allmän information gällande fasad och balkongprojektet

Vi vill härmed informera er om nuläget i ert projekt. Konkursen som vi blev utsatta för har gjort att vi halkat efter i vår planering och vi blir därför tvungna att justera den utefter de förutsättningar som vi har idag.

Det är både fasader och balkonger som blivit lidande av konkursen då dessa är starkt sammankopplade. Vi lyckades dock få till en relativt snabb uppstart med nya entreprenörer och har nu ett väldigt bra tempo på bygget och kommer framåt så som vi önskar med ett mycket bra slutresultat. Det är nu inte så långt bort innan vi är klara med hela entreprenaden så vi ber er ha lite tålamod till.

Detta händer framåt:

Rivning del av fast ställning på Fastlagsgatan 13-17 pågår så att vi på måndag vecka 45 kan montera upp klätterställning och påbörja montage av era balkonger.

Rivning av fast ställning på baksidan på Fastlagsgatan 4-14 påbörjas under vecka 45 och beräknas pågå ca 2-3veckor, sedan ska den vara helt borta.

Rivning del av fast ställning på balkongsidan Fastlagsgatan 4-14 kommer att påbörjas vecka 46 så att vi sedan kan gå vidare med balkongerna under vecka 48.

Vi räknar med att vara klara med hela entreprenaden runt vecka 13 2024.

Det är fortsatt en hel del byggtrafik i området och vi ber er därför respektera avspärningar som vi sätter upp samt att iaktta försiktighet när ni rör er i området.

Tack på förhand